




IKIAO CHA BODI YA BARABARA MKOA WA PWANI

IKIAO NO. RRB/CR/01/2022/23



TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA KAZI ZA MATENGENEZO NA MIRADI YA MAENDELEO KWA MWAKA WA FEDHA 2021/22 NA 2022-23 WAKALA YA BARABARA MKOA (TANROADS)

MUWASILISHAJI:

***MENEJA WA WAKALA WA BARABARA ZA KITAIFA TANZANIA
(TANROADS) MKOA WA PWANI***

YALIYOMO

- 1. TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA KAZI ZA MATENGENEZO KWA MWAKA WA FEDHA 2021/22 KUANZIA JUNI, 2022-OKTOBA, 2022**
- 2. TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO KWA MWAKA WA FEDHA 2021/22 KATIKA KIPINDI CHA KUANZIA MWEZI JUNI, 2022 HADI OKTOBA 2022**
- 3. MPANGO WA KAZI ZA MATENGENEZO NA MIRADI YA MAENDELEO KWA MWAKA WA FEDHA 2022/23**
- 4. TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA KAZI ZA MATENGENEZO MWAKA WA FEDHA 2022/23**
- 5. TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO MWAKA WA FEDHA 2022/23**

MTANDAO WA BARABARA MKOA WA PWANI

MCHANGANUO WA BARABARA

Barabara Kuu	Km	503.66
Barabara za Mkoa	Km	875.75
<i>Jumla</i>	<i>Km</i>	<i>1,379.41</i>
Barabara za Lami	Km	553.377
Changarawe /udongo	Km	826.033

Uk. 1, Kiamb na.1

TAARIFA YA UTEKELEZAJI

1.0 TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA KAZI ZA MATENGENEZO KWA MWAKA WA FEDHA 2021/22 KUANZIA JUNI, 2022- OKTOBA, 2022

Matengenezo ya Barabara

- ❑ Mpango wa matengenezo 2021/22
Bajeti: **shilingi bilioni 25.505**
Kwa matengenezo mbalimbali ya barabara.
- ❑ Fedha zilizopokelewa hadi Mwishoni mwa mwezi Oktoba 2022
Shilingi bilioni 25.505 sawa na **100%** ya bajeti
- ❑ Matumizi hadi kufikia mwisho wa mwezi wa Oktoba 2022
Shilingi bilioni 22.623 sawa na **88.7%** ya fedha zilizopokelewa kwa matengenezo ya **Km 1,501.12** na **madaraja 87**.

Uk. 2-3, Jedwali na.2

TAARIFA YA UTEKELEZAJI

2.0 TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO KWA MWAKA WA FEDHA 2021/22 KATIKA KIPINDI CHA KUANZIA MWEZI JUNI, 2022 HADI OKTOBA 2022

Miradi Midogo ya Maendeleo

- Mpango 2021/22
Ujenzi na ukarabati wa **Km 61.28**
Bajeti: **Shilingi bilioni 16.641**

- 1) Shilingi bilioni 15.206** ni kutoka Mfuko mkuu wa Serikali
- 2) Shilingi milioni 885.290** ni kutoka mfuko wa Barabara

Uk. 3-7, Jedwali. Na. 3 -5

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO KWA MWAKA WA FEDHA 2021/22 HADI OKTOBA 2022

Baadhi ya miradi iliyotekelezwa ni kama ifutavyo;

- TAMCO-Vikawe-Mapinga (km 3.6, Sh Milioni 4,900)
- Kisarawe- Maneromango (km 1.25, Sh Milioni 2,090)
- Mlandizi – Chalinze - Ngerengere (Ukarabati km 2.5, Sh Milioni 1,500)
- Kwa Mathias - Msangani (km 2.65, Sh Milioni 2,630)
- Kwa Mfipa-Chuo cha Uongozi (km 0.7, Sh Milioni 1,000)
- Mkuranga-Kisiju (km 0.2, Sh Milioni 200)
- Utete –Nyamwage (km 0.1, Sh Milioni 100)
- Barabara za Bagamoyo mjini (km 0.195, Sh Milioni 220)

Uk. 5-6, Jedwali. Na. 4 -5

UTEKELEZAJI WA KAZI ZA MAENDELEO KWA MWAKA WA FEDHA 2021/22 ZILIZOFANYIKA HADI KUFIKIA OKTOBA 2022

- Fedha zilizopokelewa na Matumizi hadi Mwishoni mwa mwezi Oktoba 2022

Shilingi **Milioni 3,367.454** zilipokelewa toka Mfuko Mkuu wa Serikali na Shilingi **Milioni 849.737** toka Mfuko wa Barabara.

- Jumla ya **shilingi milioni 679.290** zimetumika kulipa miradi inayofadhiliwa na mfuko wa Barabara ambayo ni sawa na **79.94%** ya kiasi kilichopokelewa.
- Kwa upande wa miradi inayofadhiliwa na mfuko mkuu wa Serikali jumla ya **shilingi milioni 3,367.454** zilitumika kulipa miradi ambayo ni sawa na **100.00%** ya kiasi kilichopokelewa.

Uk. 3

MPANGO WA KAZI MWAKA WA FEDHA 2022/23

3. MPANGO WA KAZI ZA MATENGENEZO NA MIRADI YA MAENDELEO KWA MWAKA WA FEDHA 2022/23

Bajeti ya Kuu: Shilingi Bilioni 47.022

Bajeti ya Matengenezo: Shilingi Bilioni 23.379

Bajeti ya Maendeleo: Shilingi Bilioni 23.643

Uk. 7-14 Jedwali na.6-10

Matengenezo ya Barabara

- ❑ Jumla ya **shilingi bilioni 23.379** zimepangwa kutumika kufanya matengenezo mbalimbali ya barabara na madaraja
- ❑ Barabara kuu kiasi cha **shilingi bilioni 11.909** na
- ❑ Barabara za mkoa **shilingi bilioni 11.470**

Uk. 7-14 Jedwali na.6-10

MPANGO WA KAZI MWAKA WA FEDHA 2022/23

Matengenezo ya Barabara-Maeneo yatakayowekwa taa za barabarani na za kuongozea magari

1.Taa za barabarani-Barabara kuu

S/n	Jina la barabara	Idadi (Nos)	Eneo husika
1	Kibaha-Ngerengere	333	Mail Moja,Mkoani,Mlandizi na chalinze,
2	Chalinze-Manga	40	Lugoba na Msata
3	Kongowe-Malendego	106	Vikindu, Kisemvule,Mkuranga,Ikwiriri,Nyamwage
4	Bagamoyo-Msata	42	Bagamoyo mjini.

Uk. 20

MPANGO WA KAZI MWAKA WA FEDHA 2022/23

Matengenezo ya Barabara-Maeneo yatakayowekwa taa za barabarani na za kuongozea magari

2.Taa za barabarani-Barabara za Mkoa

S/n	Jina la barabara	Idadi (Nos)	Eneo husika
1	Kilindoni-Rasmkumbi	77	Kilindoni Port kwenda Airport, Kilindoni Port kwenda Utende na Rasmkumbi
2	Pugu-Kisarawe	102	Minaki,Kisarawe na Kazimzumbwi

Uk. 20

MPANGO WA KAZI MWAKA WA FEDHA 2022/23

Matengenezo ya Barabara-Maeneo yatakayowekwa taa za barabarani na za kuongozea magari

3.Taa za kuongozea magari

S/n	Jina la barabara	Eneo husika
1	Kibaha-Mlandizi	Kwa Mathias
2	Kibaha-Mlandizi	Mlandizi mjini

Uk. 20

Matengenezo ya Barabara-Maeneo yatakayowekwa maegesho ya Waendesha Pikipiki (Boda boda) kupunguza Msongamano barabarani

S/n	Jina la barabara	Eneo husika
1	Kibaha-Mlandizi	Maili Moja
2	Kongowe-Mkuranga	Vikindu

Uk. 20

MPANGO WA KAZI MWAKA WA FEDHA 2022/23

Matengenezo ya Barabara ili kupunguza Msongamano barabarani

S/n	Jina la barabara	Eneo husika
1	Barabara ya zamani ya Morogoro kati ya Kibaha na Chalinze.	Maili Moja, ATN-Picha ya Ndege, Picha ya Ndege-Msufini-Mlandizi-Ruvu -JKT
2	Barabara ya Kilwa (Kongowe-Malendego)	Upanuzi wa barabara ya Kilwa hasa maeneo ya Vikindu na Kisemvule

Uk. 20-21

Miradi ya maendeleo

- Jumla ya **shilingi bilioni 23.6434** zilipangwa kwa ajili ya ukarabati, ujenzi na usanifu wa barabara mbalimbali kwa mwaka wa fedha 2022/23.
- Ambapo **Shilingi bilioni 21.824** ni kutoka Mfuko mkuu wa Serikali na **Shilingi milioni 1.820** ni kutoka mfuko wa Barabara

Uk. 7-14 Jedwali na.6-10

UTEKELEZAJI MWAKA WA FEDHA 2022/23

4. TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA KAZI ZA MATENGENEZO MWAKA WA FEDHA 2022/23

Uk. 8

UTEKELEZAJI WA KAZI ZA MATENGENEZO YA BARABARA KWA KAZI ZA MWAKA WA FEDHA 2022/23

Matengenezo ya Barabara hadi kufikia Desemba 2022

Jumla ya Mikataba **44** yenye thamani ya **shilingi bilioni 22.21** sawa na asilimia **95.00** ya mpango imetiwa Saini.

- ❑ Mikataba **23** yenye thamani ya **shilingi milioni 13.620** imeshapata Msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani (VAT).
- ❑ Mikataba **21** iliyobaki ipo katika hatua za mwisio za maombi ya msamaha wa kodi.
- ❑ Utekelezaji wa kazi za matengenezo umefikia asilimia **60**.

Uk. 8 - 9

UTEKELEZAJI WA KAZI ZA MATENGENEZO YA BARABARA KWA KAZI ZA MWAKA WA FEDHA 2022/23

Matengenezo ya Barabara hadi Desemba 2022

FEDHA ZILIZOPOKELEWA NA MATUMIZI

- ❑ Jumla ya **shilingi bilioni 13.942** zimepokelewa kwa ajili ya kazi za matengenezo ya barabara.
- ❑ **Shilingi bilioni 11.088** zimelipwa kwa makandarasi wanaotekeleza miradi ya mwaka wa fedha 2022-23

UTEKELEZAJI MWAKA WA FEDHA 2022/23

5. TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO MWAKA WA FEDHA 2022/23

Uk. 14

UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO MWAKA WA FEDHA 2022/23

Miradi ya maendeleo hadi kufikia Desemba 2022

Jumla ya Mikataba **15** yenye thamani ya **shilingi bilioni 22.46** sawa na asilimia **95.00** ya mpango imetiwa Saini.

- ❑ Mikataba **14** yenye thamani ya **shilingi milioni 21.337** imeshapata Msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani (VAT).
- ❑ Mkataba **1** uliobaki ipo katika hatua za mwisho za maombi ya msamaha wa kodi.
- ❑ Utekelezaji wa kazi za maendeleo umefikia asilimia **45**.
- ❑ Miradi 3 kati ya 4 ya usanifu ilikuwa imetiwa saini ili kumpata mhandisi mshauri.

Uk. 14

UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO MWAKA WA FEDHA 2022/23

Miradi ya maendeleo hadi Desemba 2022

FEDHA ZILIZOPOKELEWA NA MATUMIZI

- Wakala wa barabara mkoa Pwani imepokea **Shilingi milioni 612.134** kwa ajili ya miradi ya maendeleo inayofadhiliwa na Mfuko wa Barabara na **shilingi bilioni 3.000** kwa miradi inayofadhiliwa na mfuko mkuu wa serikali.

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO KWA MWAKA WA FEDHA 2022/23

Orodha ya baadhi ya miradi itakayotekelezwa ni kama ifutavyo;

- TAMCO-Vikawe-Mapinga (km 14,Sh.3,905Mio)
- Kisarawe- Maneromango (km 2.625,Sh.2,879Mio)
- Mlandizi – Chalinze - Ngerengere (Ukarabati km 1.0,Sh.500Mio)
- Kwa Mathias - Msangani (km 0.7,Sh.700Mio)
- Kwa Mfipa-Chuo cha Uongozi (km 0.65,Sh.800Mio)
- Mkuranga-Kisiju (km 0.2,Sh.220Mio)
- Utete –Nyamwage (km 32.15,Sh.55,063.10Mio)
- Barabara za Bagamoyo mjini (km 0.195,Sh.223Mio)
- Kilindoni-Rasmkumbi (km 1.0,Sh.1,099Mio)

Uk. 5-6, Jedwali. Na. 4 -5

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO KWA MWAKA WA FEDHA 2022/23

Miradi ya kimbakati inayotekelezwa ni kama ifutavyo;

- Kibaha –Chalinze – Morogoro Expressway (km 210),**hatua ya manunuzi**
- *Daraja jipya la Wami (Mita 513, shilingi bilioni 75),mradi umekamilika*
- Chalinze -Utete (km 354),**Maelekezo ya Mhe Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania**
- Kibaha-Mapinga (Km 23),Hatua ya manunuzi kwa ujenzi wa Km 14 zilizobaki
- Vigwaza-Kwala(Km 15.5,Sh Billioni 36),utekelezaji umefikia asilimia 97
- Utete –Nyamwage (Km 33.7),utekelezaji upo katika hatua za manunuzi ya ujenzi
- Bungu -Nyamisati (**Km 40.5,Sh Milioni 447**), Usanifu wa kina
- Mkuranga-Kisiju (**Km 45.0,Sh Milioni 390.125**),**Usanifu wa kina na Ujenzi unaendelea kwa kipande kilichosanifiwa.**
- Kibaha-Mpuyani na Daraja la Makurunge(Km 20,Sh Milioni 541.266),Usanifu wa kina
- Ikwiriri –Mkongo(Km 27,Sh milioni 284.665),Usanifu wa kina na Ujenzi wa barabara yote pamoja na daraja la Mbambe.
- Tanga – Pangani – Saadani - Bagamoyo (**Km 178**),**Utekelezaji unaendelea upande wa Tanga.**

Uk. 5-6, Jedwali. Na. 4 -5

PICHA MBALIMBALI ZINAZOONYESHA UTEKELEZAJI WA KAZI NA MIRADI MBALIMBALI YA KITAIFA

Kiamb.na.2

UTEKELEZAJI WA MRADI MBALIMBALI

Mwonekano wa daraja la zamani na daraja jipya la WAMI



UTEKELEZAJI WA MRADI MBALIMBALI YA KUZUIA BARABARA KUJIFUNGA

Barabara ya Vikumburu-Mloka kabla na baada ya kunyanyua tuta



UTEKELEZAJI WA MRADI MBALIMBALI YA KUZUIA BARABARA KUJIFUNGA

Barabara ya Kisauke-Makurunge kabla ya ujenzi wa boksi kalavati na kunyanyua tuta la barabara



UTEKELEZAJI WA MRADI MBALIMBALI YA KUZUIA BARABARA KUJIFUNGA

Bonde la Mlandizi kabla na baada ya kujenga kalavati za plastic (Weholite Culverts) tatu za kipenyo cha mita 1.8



UTEKELEZAJI WA MRADI MBALIMBALI

Ujenzi wa Boksi kalavati la barabara ya Utete-Nyamwage



UTEKELEZAJI WA MRADI MBALIMBALI

Matengenezo na ujenzi wa Mtaro wa zege eneo la Mkiu Kiwandani



UTEKELEZAJI WA MRADI MBALIMBALI

Matengenezo eneo Malendegu kabla na baada



UTEKELEZAJI WA MRADI MBALIMBALI

Ujenzi wa barabara ya Tamco-Mapinga na daraja la Pangani kabla na baada ya ujenzi



UTEKELEZAJI WA MIRADI MBALIMBALI

Ujenzi wa barabara ya Kisarawe-Maneromango kabla na wakati ujenzi ukiendelea



MIRADI YA KUPENDEZESHA MIJI

Umwagaji wa zege la vitako vya taa za barabarani kuanzia maeneo ya Sheli hadi Njuweni



MIRADI YA KUPENDEZESHA MIJI

Ufungaji wa Taa kabla na baada eneo la Nyamwage barabara ya Utete-Nyamwage



MIRADI YA KUPENDEZESHA MIJI

Uwekaji wa nguzo za taa za kuongozea magari Mlandizi kabla na baada



MIRADI YA KUPENDEZESHA MIJI

Uwekaji wa nguzo za taa za kuongozea magari Kwa Mathias kabla na baada




Tozo kubwa za ushuru wa vijiji, Halmashauri , Madini na Wamiliki wa maeneo hayo kwa ajili ya kifusi cha mchanga/udongo/changarawe kinachotumika kwenye ujenzi wa barabara zinachangia:-

- Wakandarasi kuongeza bei katika kazi hizi
- kuongeza gharama ya mradi na hivyo kusababisha kiasi kidogo cha kazi kufanyika

WISHO WA KUWASILISHA



LINDA BARABARA
USIEGESHE MAGARI SEHEMU ISIYO SAHIHI WALA
KUFANYA BIASHARA KWENYE HIFADHI YA BARABARA



BARABARA BORA KWA MAENDELEO YA TAIFA



AHSANTENI KWA KUNISIKILIZA