



JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
OFISI YA RAIS
TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA
WAKALA WA BARABARA ZA VIJINI NA MIJINI-
TANZANIA (TARURA)

S.L.P 30458
KIBAHA

TAARIFA YA BARABARA ZINAZOSIMAMIWA NA TARURA MKO WA PWANI

YALIYOMO

- 1. Mtandao wa Barabara Tarura Pwani**
- 2. Utekelezaji wa Fedha za Matengenezo kwa robo nne(4) ya mwaka 2021/2022 hadi June 2022- Mfuko wa Barabara**
- 3. Utekelezaji wa Fedha za Maendeleo kwa robo ya nne(4) ya mwaka 2021/2022 hadi Juni 2022- Mfuko wa Barabara**
- 4. Utekelezaji kwa robo ya nne(4) ya mwaka Mwaka 2021/2022 hadi Juni 2022- kutoka vyanzo vingine (TOZO na JIMBO)**
- 5. Utekelezaji wa Fedha za Matengenezo kwa robo ya Kwanza (1) ya mwaka 2022/2023 hadi October 2022- Mfuko wa Barabara**
- 6. Utekelezaji wa Fedha za Maendeleo kwa robo ya Kwanza (1) ya mwaka 2022/2023 hadi October 2022- Mfuko wa Barabara**
- 7. Changamoto na Mikakati ya utatuzi**
- 8. Utekelezaji wa Miradi katika Picha**

1.0 MTANDAO WA BARABARA ZA TARURA MKOA WA PWANI

Jedwali Na.1

Aina za barabara	Kilometa	%
Barabara za Lami	95.072	1.85
Barabara za Changarawe	1,048.13	20.40
Barabara za udongo	3,996.94	77.75
Jumla	5,140.14	

1.1 MTANDAO KWA KILA HALMASHAURI

Jedwali Na.2

S.No	Halmashauri	Lami(Km)	Changarawe (km)	Udongo (Km)	Jumla
1	Bagamoyo DC	25.79	93.96489	423.3073	543.0622
2	Chalinze DC	5	239.54390	449.1347	693.6786
3	Kibaha DC	1.5	80.70856	211.9187	294.1272
4	Kibaha TC	44.132	108.54818	403.9933	556.6734
5	Kibiti DC	0.6	99.88461	591.1896	691.6742
6	Kisarawe DC	8.86	135.86854	717.9996	862.7282
7	Mafia DC	0.14	96.71870	141.6392	238.4979
8	Mkuranga DC	7.9	113.33003	562.6144	683.8444
9	Rufiji DC	1.15	79.56259	495.1433	575.8559
	Jumla	95.072	1048.13000	3996.94	5140.142


2.0 UTEKELEZAJI WA MATENGENEZO YA BARABARA KWA KIPINDI CHA ROBO YA NNE (4) KWA MWAKA WA FEDHA 2021/2022

Serikali katika bajeti ya mwaka wa fedha 2021/22 imeidhinisha kwa TARURA Mkoa wa Pwani jumla ya Shilingi **42,979,855,002.55** kwa ajili ya matengenezo ya barabara, Ujenzi wa Madaraja, Makalvati, mifereji, pamoja na gharama za usimamizi na utawala.

Mchanganuo wa bajeti ni:

1. Fedha za Matengenezo	Shilingi 8,280,826,276.05
2. Fedha za maendeleo (jimbo)	Shilingi 4,500.000.000.00
3. Fedha za Maendeleo – (Tozo)	Shilingi 7,100,000,000.00
4. Fedha za maendeleo – (RF)	Shilingi 800,000,000.00
5. Fedha za dharura	Shilingi 1,187,387,227.50
6. Fedha za maendeleo barabara ya Zegereni	Shilingi 21,111,641,499.00
JUMLA .	Shilingi 42,979,855,002.55


2.1 MAPOKEZI YA FEDHA ZA MATENGENEZO ZA 2021/2022 HADI JUNI, 2022



Jedwali Na.3

Na	Halmashauri	Bajeti ya mwaka 2021/2022 (TSHS)	Mapokezi ya Fedha (TSHS)	Bakaa (TSHS)	% bajeti
1	BAGAMOYO DC	615,140,996.21	615,140,996.21		100.00
2	CHALINZE DC	734,670,306.21	734,670,306.21		100.00
3	KIBAHA DC	601,100,306.21	601,100,306.21		100.00
4	KIBAHA TC	1,280,170,306.21	1,280,170,306.21		100.00
5	KIBITI DC	744,560,306.21	744,560,306.21		100.00
6	KISARAWA DC	981,410,306.21	929,702,851.10	51,707,455.11	94.73
7	MAFIA DC	688,080,306.21	688,080,306.21		100.00
8	MKURANGA DC	1,050,000,306.21	1,050,000,306.21		100.00
9	RUFJI DC	686,465,306.21	686,465,306.21		100.00
	Jumla	7,381,598,445.92	7,329,890,990.81		99.30

2.2 MATUMIZI YA FEDHA ZA MATENGENEZO ZA MWAKA 2021/2022 HADI JUNI, 2022




Jedwali Na.4


Na	Halmashauri	Fedha Zilizopokelewa (TSHS)	Matumizi ya Fedha (TSHS)	Bakaa (TSHS)	% Mapokezi
1	BAGAMOYO DC	615,140,996.21	615,140,996.21		100.00
2	CHALINZE DC	734,670,306.21	734,670,306.21		100.00
3	KIBAHA DC	601,100,306.21	601,100,306.21		100.00
4	KIBAHA TC	1,280,170,306.21	1,280,170,306.21		100.00
5	KIBITI DC	744,560,306.21	744,560,306.21		100.00
6	KISARAWA DC	981,410,306.21	929,702,851.10	51,707,455.11	94.73
7	MAFIA DC	688,080,306.21	688,080,306.21		100.00
8	MKURANGA DC	1,050,000,306.21	1,050,000,306.21		100.00
9	RUFIFI DC	686,465,306.21	686,465,306.21		100.00
	Jumla	7 381 598 445 92	7 329 890 990 81		99.30

2.3 UTEKELEZAJI WA MATENGENEZO YA BARABARA KWA KIPINDI CHA ROBO YA NNE(4) KWA MWAKA WA FEDHA 2021/2022

Kwa ujumla utekelezaji wa miradi ya matengenezo ulifia 98.8% hadi mwishoni wa mwezi juni. Ufafanuzi umeoneshwa katika majedwali ya kila halmashauri.




2.4 MFUKO WA BARABARA BAJETI YA MAENDELEO YA MWAKA 2021/2022



Jedwali Na.5

Halmashauri	Bajeti iliyopitishwa	Km	Gharama Tshs
Kibaha Mji	Ujenzi wa barabara ya lami Eneno la Viwatilifu	0.4	500,000,000.00
Kisarawe	Matengenezo kiwango cha changarawe ya barabara ya Zogoali-Masaki 6km	6	300,000,000.00
Jumla			800,000,000.00


2.5 MAPOKEZI YA FEDHA ZA MAENDELEO ZA MWAKA 2020/2021 HADI JUNI, 2022



Jedwali Na.6

Na	Halmashauri	Bajeti ya mwaka 2020/2021 (TSHS)	Mapokezi ya Fedha (TSHS)	Bakaa (TSHS)	% mapokezi
1	KIBAHA TC	500,000,000.00	500,000,000.00		100
2	KISARAWA DC	300,000,000.00	300,000,000.00		100
	Jumla	800,000,000.00	800,000,000.00		

2.6 MATUMIZI YA FEDHA ZA MAENDELEO ZA MWAKA 2021/2022 HADI JUNI, 2022



Jedwali Na.7

Na	Halmashauri	Mapokezi ya Fedha (TSHS)	Matumizi (TSHS)	Bakaa (TSHS)	% matumizi
1	KIBAHA TC	500,000,000.00	140,739,350.00	359,260,650.00	28.15
2	KISARAWA DC	300,000,000.00	234,791,000.00	65,209,000.00	78.26
	Jumla		375,530,350.00	424,469,650.00	46.94

2.7 UTEKELEZAJI WA MIRADI YA BARABARA KUTOKA VYANZO VINGINE KWA 2021/2022 HADI JUNI, 2022 (DHARURA)

Jedwali Na.12

Na	Halmashauri	Bajeti ya mwaka 2021/2022 (TSHS)	Mapokezi ya Fedha (TSHS)	Bakaa (TSHS)	% mapokezi
1	Bagamoyo DC	382,127,875.00	382,127,875.00 -		100.00
2	Kibiti DC	341,609,352.50	341,609,352.50 -		100.00
3	MKURANGA	463,650,000.00	463,650,000.00 -		100.00
	JUMLA	1,187,387,227.50	1,187,387,227.50		

2.8 UTEKELEZAJI WA MIRADI YA BARABARA KUTOKA VYANZO VINGINE KWA 2021/2022 HADI JUNI, 2022 JIMBO

Mpaka kufikia June 2022 utekelezaji wa miradi ya maendeleo kupitia Jimbo umefikia asilimia 95% ya kazi zote.

2.9 MAPOKEZI YA FEDHA ZA JIMBO ZA MWAKA 2020/2021 HADI JUNI, 2022

Na	Halmashauri	Bajeti ya mwaka 2021/2022 (TSHS)	Mapokezi ya Fedha (TSHS)	Bakaa (TSHS)	% mapokezi
1	Bagamoyo	500,000,000.00	450,000,000.00	0.00	90.00
2	Chalinze	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	100.00
3	Kibaha DC	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	100.00
4	Kibaha Mji	500,000,000.00	450,000,000.00	0.00	90.00
5	Kisarawe	500,000,000.00	450,000,000.00	0.00	90.00
6	Mafia	500,000,000.00	450,000,000.00	0.00	90.00
7	Mkuranga	500,000,000.00	450,000,000.00	0.00	90.00
8	Kibiti	500,000,000.00	450,000,000.00	0.00	90.00
9	Rufiji	500,000,000.00	450,000,000.00	0.00	90.00
	JUMLA	4,500,000,000.00	4,150,000,000.00		

2.10 MATUMIZI YA FEDHA ZA JIMBO ZA MWAKA 2020/2021 HADI JUNI, 2022

Na	Halmashauri	Mapokezi ya Fedha 2021/2022 (TSHS)	Matumizi ya Fedha (TSHS)	Bakaa (TSHS)	% matumizi
1	Bagamoyo	450,000,000.00	158,501,837.50	291,498,162.50	35.22
2	Chalinze	500,000,000.00	193,410,034.00	306,589,966.00	38.68
3	Kibaha DC	500,000,000.00	492,565,400.00	7,434,600.00	98.51
4	Kibaha Mji	450,000,000.00	450,000,000.00	-	-
5	Kisarawe	450,000,000.00	120,184,650.00	329,815,350.00	26.71
6	Mafia	450,000,000.00	450,000,000.00	0.00	100.00
7	Mkuranga	450,000,000.00	401,508,295.00	48,491,705.00	89.22
8	Kibiti	450,000,000.00	450,000,000.00	0.00	100.00
9	Rufiji	450,000,000.00	272,122,500.00	177,877,500.00	60.47
	JUMLA	4,150,000,000.00	3,888,383,716.50	1,161,787,283.50	73.91

2.11 UTEKELEZAJI WA MIRADI YA BARABARA KUTOKA VYANZO VINGINE KWA 2021/2022 HADI JUNI, 2022 TOZO

Mpaka kufikia June 2022 utekelezaji wa miradi ya maendeleo kupitia Jimbo umefikia asilimia 95% ya kazi zote.

2.12 MAPOKEZI YA FEDHA ZA TOZO ZA MWAKA 2020/2021 HADI JUNI, 2022

Na	Halmashauri	Mapokezi ya Fedha 2021/2022 (TSHS)	Matumizi ya Fedha (TSHS)	Bakaa (TSHS)	% matumizi
1	Bagamoyo District Council	450,000,000.00	438,376,891.93	0.00	97.42
2	Chalinze District Council	950,000,000.00	876,753,783.86	0.00	92.29
3	Kibaha District Council	950,000,000.00	876,753,783.86	0.00	92.29
4	Kibaha Town Council	-	-	-	-
5	Kibiti District Council	950,000,000.00	876,753,783.86	0.00	92.29
6	Kisarawe District Council	950,000,000.00	876,753,783.86	0.00	92.29
7	Mafia District Council	950,000,000.00	876,753,783.86	0.00	92.29
8	Mkuranga District Council	950,000,000.00	876,753,783.86	0.00	92.29
9	Rufiji District Council	950,000,000.00	876,753,783.86	0.00	92.29
	JUMLA	7,100,000,000.00	6,575,653,378.93	0.00	92.61

2.13 MATUMIZI YA FEDHA ZA TOZO ZA MWAKA 2020/2021 HADI JUNI, 2022

Na	Halmashauri	Bajeti ya mwaka 2021/2022 (TSHS)	Mapokezi ya Fedha (TSHS)	Bakaa (TSHS)	% mapokezi
1	Bagamoyo District Council	438,376,891.93	296,657,893.60	141,718,998.33	67.67
2	Chalinze District Council	876,753,783.86	612,215,157.40	264,538,626.46	69.83
3	Kibaha District Council	876,753,783.86	406,574,824.00	470,178,959.86	46.37
4	Kibaha Town Council	-	-	-	-
5	Kibiti District Council	876,753,783.86	342,788,796.17	533,964,987.69	39.10
6	Kisarawe District Council	876,753,783.86	729,674,795.39	147,078,988.47	83.22
7	Mafia District Council	876,753,783.86	195,388,482.60	681,365,301.26	22.29
8	Mkuranga District Council	876,753,783.86	706,677,297.80	170,076,486.06	80.60
9	Rufiji District Council	876,753,783.86	481,662,500.00	395,091,283.86	54.94
	JUMLA	6,575,653,378.93	3,771,639,746.94	2,804,013,631.99	57.36

3.0 UTEKELEZAJI WA MATENGENEZO YA BARABARA KWA KIPINDI CHA ROBO YA KWANZA(1) HADI OCTOBER KWA 2022/2023

Serikali kupitia Mfuko wa Barabara katika bajeti ya mwaka wa fedha 2022/23 imeidhinisha kwa TARURA Mkoa wa Pwani jumla ya shilingi milioni **7,815,588,337.00 (bajeti ya matengenezo)** kwa ajili ya matengenezo ya barabara, Ujenzi wa Madaraja, Makalvati, mifereji, pamoja na gharama za usimamizi na utawala. Ukiondoa gharama za utawala, bajeti itakayoenda katika kazi ni shilingi milioni **6,904,691,829.00.**

A) MFUKO WA BARABARA BAJETI YA MATENGENEZO

Mchanganuo wa bajeti ni:

1. Matengenezo ya kawaida	Km 865.04	shilingi (Mil) 1,784.97
2. Matengenezo ya sehemu korofi	Km 297.63	shilingi (Mil) 1,384.63
3. Matengenezo ya kipindi Maalum	Km 127.56.	shilingi (Mil) 2,328.82
4. Ujenzi wa Kalavati 120,Madaraja 1,mifereji 3900m		shilingi (Mil) 1098.11
5. Gharama za Usimamizi wa Miradi		shilingi (Mil) 443.79.
6. ADRICS)		- shilingi (Mil) 42.50
JUMLA .		shilingi (Mil) 6,904.69

3.1 MAPOKEZI YA FEDHA ZA MATENGENEZO KWA 2022-2023 HADI OCTOBER, 2022

Jedwali Na.14



Na	Halmashauri	Bajeti ya mwaka 2022/2023 (TSHS)	Mapokezi ya Fedha (TSHS)	Bakaa (TSHS)	% bajeti
1	KIBAHA TC	1,199,640,583.43	140,292,399.87	0.00	11.69
2	KIBAHA DC	563,287,103.90	65,873,813.14	0.00	11.69
3	CHALINZE DC	688,454,663.61	80,511,578.46	0.00	11.69
4	BAGAMOYO DC	576,444,541.23	67,412,514.38	0.00	11.69
5	RUFUJI DC	643,094,372.70	75,206,902.91	0.00	11.69
6	KISARAWA DC	907,304,251.05	106,105,022.25	0.00	11.69
7	KIBITI DC	697,722,516.91	79,732,077.57	0.00	11.43
8	MAFIA DC	644,795,484.10	75,405,840.00	0.00	11.69
9	MKURANGA DC	983,948,311.90	114,339,189.53	0.00	11.62
	Jumla	6,904,691,828.82	804,879,338.11	0.00	11.66

3.2 MATUMIZI YA FEDHA ZA MATENGENEZO ZA MWAKA 2022-2023 HADI OCTOBER, 2022

Jedwali Na.15

Na	Halmashauri	Fedha Zilizopokelewa (TSHS)	Matumizi ya Fedha (TSHS)	Bakaa (TSHS)	% Mapokezi
1	KIBAHA TC	140,292,399.87	119,973,323.40	20,319,076.47	85.52
2	KIBAHA DC	65,873,813.14	60,233,700.00	5,640,113.14	91.44
3	CHALINZE DC	80,511,578.46	80,276,578.46	235,000.00	99.71
4	BAGAMOYO DC	67,412,514.38	67,412,514.38	0.00	100.00
5	RUFJI DC	75,206,902.91	75,206,500.00	402.91	100.00
6	KISARawe DC	106,105,022.25	106,100,000.00	5,022.25	100.00
7	KIBITI DC	79,732,077.57	79,732,077.57	0.00	100.00
8	MAFIA DC	75,405,840.00	75,405,840.00	0.00	100.00
9	MKURANGA DC	114,339,189.53	101,977,750.00	12,361,439.53	89.19
	Jumla	804,879,338.11	766,318,283.81	38,561,054.30	95.21

3.3 UTEKELEZAJI WA MATENGENEZO YA BARABARA KWA KIPINDI CHA ROBO YA KWANZA 2022/2023


Kwa ujumla Utekelezaji wa kazi za matengenezo ya barabara kwa mwaka 2022-2023 hadi October 2022 umefikia 70% na wakandarasi wapo “site” wanaendelea na kazi.

3.4 MFUKO WA BARABARA BAJETI YA MAENDELEO KWA MWAKA WA FEDHA 2022/2023.

JEDWALI NA.16.

Na	Halmashauri	Mpango	Km	Gharama Tshs (milioni)
1	Kibiti	Ujenzi wa barabara eneo la Mbuchi-Mbwera	7	460,000,000.00
	Jumla			460,000,000.00

3.5 MAPOKEZI NA MATUMIZI YA FEDHA ZA MAENDELEO ZA MWAKA 2022/2023 HADI OCTOBER, 2022



Jedwali Na.17

Na	Halmashauri	Bajeti ya mwaka 2020/2021 (TSHS)	Mapokezi ya Fedha (TSHS)	Matumizi ya Fedha (TSHS)	Bakaa (TSHS)	% bajeti
1	Kibiti	460,000,000.00	147,448,295.60	0.00	0.00	312,551,704.40
	Jumla	460,000,000.00	147,448,295.60	0.00	0.00	312,551,704.40

3.6 MAPOKEZI YA FEDHA ZA TOZO KWA 2022-2023 HADI OCTOBER, 2022

Na	Halmashauri	Bajeti ya mwaka 2022/2023 (TSHS)	Mapokezi ya Fedha (TSHS)	Bakaa (TSHS)	% bajeti
1	Kibaha Town Council	6,227,950,970.98	237,684,435.38	5,990,266,535.60	3.82
2	Kibaha District Council	950,000,000.00	243,447,435.37	706,552,564.63	25.63
3	Bagamoyo District Council	950,000,000.00	243,236,851.23	706,763,148.77	25.60
4	Chalinze District Council	950,000,000.00	244,017,051.21	705,982,948.79	25.69
5	Kibiti District Council	950,000,000.00	236,527,435.37	713,472,564.63	24.90
6	Kisarawe District Council	950,000,000.00	244,017,051.21	705,982,948.79	25.69
7	Mafia District Council	950,000,000.00	239,556,276.13	710,443,723.87	25.22
8	Mkuranga District Council	1,425,000,000.00	364,434,323.04	1,060,565,676.96	25.57
9	Rufiji District Council	950,000,000.00	243,647,435.37	706,352,564.63	25.65
	Jumla	14,302,950,970.98	2,296,568,294.29	12,006,382,676.69	16.06

3.7 MATUMIZI YA FEDHA ZA MATENGENEZO ZA MWAKA 2022-2023 HADI OCTOBER, 2022

Na	Halmashauri	Fedha Zilizopokelewa (TSHS)	Matumizi ya Fedha (TSHS)	Bakaa (TSHS)	% Mapokezi
1	Kibaha Town Council	237,684,435.38	119,973,323.40	117,711,111.98	50.48
2	Kibaha District Council	243,447,435.37	60,233,700.00	183,213,735.37	24.74
3	Bagamoyo District Council	243,236,851.23	80,276,578.46	162,960,272.77	33.00
4	Chalinze District Council	244,017,051.21	137,981,520.00	106,035,531.21	56.55
5	Kibiti District Council	236,527,435.37	75,206,500.00	161,320,935.37	31.80
6	Kisarawe District Council	244,017,051.21	106,100,000.00	137,917,051.21	43.48
7	Mafia District Council	239,556,276.13	81,001,824.01	158,554,452.12	33.81
8	Mkuranga District Council	364,434,323.04	110,691,399.51	253,742,923.53	30.37
9	Rufiji District Council	243,647,435.37	101,977,750.00	141,669,685.37	41.85
	Jumla	2,296,568,294.29	873,442,595.38	1,423,125,698.91	38.03

4.0 CHANGAMOTO NA MIKAKATI

• 4.1 Changamoto:

- Ufinyu wa bajeti ukilinganisha na ukubwa wa mtandao wa barabara na uhalisia wa matengenezo yanayohitajika na Fedha zilizoidhinishwa kuletwa kidogokidogo/kutoletwa kwa wakati.
- Kukosekana kwa changarawe yenye ubora au changarawe hiyo kupatikana mbali kutoka kwenye eneo la mradi.
- Sehemu kubwa ya Mkoa wetu, udongo wake ni mchanga na mfinyazi, ina maeneo oevu mengi na yako chini (swampy and lowland areas) na maji ya Ardhini yapo juu sana. Hii inasababisha gharama za matengenezo kuwa kubwa kwani katika maeneo hayo kuna uhitaji wa kujenga matuta (road embankment), madaraja, makalavati (relief culverts) n.k
- Uharibifu wa barabara kutokana na magari mengi ya kubeba mchanga, vifusi ambapo mara nyingi wanazidisha uzito .

- **4.2 Mikakati:**

- TARURA-Pwani itaendelea kupeleka maombi mbalimbali ya fedha za matengenezo ya barabara TARURA-HQ. TARURA-Pwani itaendelea kuomba kuongezewa ukomo wa bajeti TARURA-HQ, Aidha, tutaendelea Kuziomba Mamlaka za Serikali za Mitaa na wahisani wengine kuchangia matengenezo ya barabara.
- TARURA-Pwani itaendelea kushirikiana na kitengo cha utafiti kilichopo TARURA-HQ ili kufanya utafiti wa kuchanganya udongo (soil blending/stabilization) katika maeneo yenye uhaba wa changarawe inayofaa
- Ili kuipunguzia mzigo TARURA Pwani wa matengenezo ya miundombinu kutokana na jiografia ya Mkoa wa Pwani, viongozi wetu waendeleo kufuatilia maombi yaliyokwishapelekwa Wizarani ya kuzipandisha hadhi barabara ambazo kulingana na sheria ya barabara no.13 ya 2007 hazikidhi kuwa chini ya TARURA.

4.2 MIKAKATI inaendelea.....

- TARURA-Pwani itaishauri Makao Makuu kuomba fedha Serikalini za kununua 'Mobile weigh bridge' na kuzisambaza katika barabara zinazotumiwa sana na magari yanayobeba mchanga,vifusi n.k ili kuzinusuru barabara hizo.
- TARURA-Pwani itaendelea kukumbushia maombi ya fedha za dharura yaliyokwishatumwa ili fedha zikipatikana marekebisho husika yafanyike.

5.0 PICHA MBALIMBALI ZINAONYESHA UTEKELEZAJI WA MATENGENEZO YA BARABARA



Ujenzi wa “Box Culvert” eneo la Kipoka Wilaya ya Rufiji, kwa sasa Daraja limekamilika na limeshaanza kutumika.



Umaliziaji wa Daraja la kipoka Halmashauri ya Wilaya ya Rufiji



Barabara ya Viwatirifu Halmashauri ya Mji Kibaha ikiwa imekamilika kwa asilimia 100%.



Ukarabati wa barabara za lami Zinga-Mbegani Halmashauri ya Wilaya Bagamoyo




Ujenzi wa Barabara ya Kwaruhombo-Kwamduma Halmashauri ya Wilaya ya Chalinze, barabara hii imekamilika kwa asilimia 100%

MIRADI YA KIMKAKATI KIMKOA

- **1. Hatua za usanifu -2022/23**
- Daraja la Kisimani lenye urefu wa 160m Mafia
- Barabara zinaelekea Vituo vya SGR (Kongowe-Soga 15km) na (Picha ya ndege-Bokotimiza-Bokomnemela-Soga 17km) – Kibaha DC na TC
- Barabara za Mlandizi mjini 2km-Kibaha DC
- Mingo – Kiembeni 7km - Bagamoyo
- Gama – kitame 11km - Bagamoyo
- Kwasunga Bridge – Chalinze
- Barabara za Mjini Chalinze na bagamoyo 8km

MIRADI YA KIMKAKATI KIMKOA

- 1. Hatua za usanifu -2022/23
- Daraja la Mbwera – Kibiti DC
- Barabara ya Ikwiriri hadi Mtunda kwenye mashamba ya mpunga 22km – KIBITI DC
- Barabara ya Kiguza – Mwanadilatu 12.4km (Kiunganishi kati ya mkuranga na Manispaa ya Ilala eneo la chanika) – Mkuranga DC
- Barabara ya Msanga-Kimanzichana 44km kiwango cha Changarawe – Kisarawe na Mkuranga DC



ASANTENI SANA